ый директор
/Агаева Д.А./

«Утверждаю»

Директор ООО «СТРОЙСПЕЦНАЗ»

/Абдуллов А.М./

Календарный график по строительству «252-х квартирный жилой дом с подземной парковкой по ул.Юбилейной в г.

Наименование работ	Прод. работы в кал. Днях					2017 г																								2018 г																								2019 г											
		Ноябрь		Декабрь		Январь		Февраль		Март		Апрель		май		Июнь		Июль		Август		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Январь		Февраль		Март		Апрель		май		Июнь		Июль		Август		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Январь		Февраль		Март		Апрель		май		Июнь	
		I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV	I-II	III-IV
товительные работы	30																																																																
яные работы	75																																																															
йство фундаментной плиты	90																																																															
йство конструкций ж/б ниже .000 м.	90																																																															
ройство дренажа	30																																																															
ройство конструкций ж/б выше .000 м.	300																																																															
ройство кладки наружных и ренних стен, перегородок, летов, вент.каналов и оходов.	300																																																															
ройство кровли	120																																																															
таж окон, витражей и дверей	195																																																															
катурные работы	165																																																															
ройство полов	105																																																															
тренняя отделка	135																																																															
ружная отделка	165																																																															
ные работы	60																																																															
нтаж лифтов	120																																																															
ройство внутренних сетей(ВК,)	195																																																															
утренние электромонтажные боты	210																																																															
утренние сети газоснабжения	120																																																															
онтаж системы дымоудаления, нтиляции паркинга	180																																																															
лаботочные системы	210																																																															
тройство наружных сетей ектроснабжения	75																																																															
аружные сети водопровода	30																																																															
аружные сети канализации	195																																																															
азопровод низкого давления	90																																																															
гоустройство и озеленения ерритории	165																																																															
дача объекта	30																																																															